



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

COPIA

Registro Generale n. 1052

DETERMINAZIONE DEL 6° SETTORE

N. 193 DEL 22-10-2024

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE - PROGETTO "TI PORTO IN CENTRO" - D.P.C.M. 15 OTTOBRE 2015 - APPROVAZIONE VARIANTE E RELATIVA PROROGA PER IL COMPLETAMENTO DELLE LAVORAZIONI OGGETTO DI VARIANTE -

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che la legge 23 Dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 431, ha stabilito che *“al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, i Comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”*;

- che con il D.P.C.M. del 15/10/2015, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 26/10/2015, è stato approvato il Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale di aree urbane degradate al fine di predisporre il "Piano Nazionale" per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate di cui all'art. 1 comma 431 della legge n°190/2014;
- che il suddetto Bando prevedeva il finanziamento di progetti proposti dai Comuni ed individuati, a seguito di valutazione da parte del Comitato di cui all'art. 1 comma 432 della legge n°190/2014, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per un importo non inferiore ad € 100.000,00 e non superiore ad € 2.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 1 comma 434 della legge n°190/2014;
- che il Comune di Collepasso ha partecipato al Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, approvato con D.P.C.M. 15 ottobre 2015, con la proposta progettuale di riqualificazione sociale e culturale dell'area urbana degradata "TI PORTO IN CENTRO" dell'importo di € 1.770.000,00;
- che la suddetta proposta progettuale è stata ammessa nel Piano Nazionale fra gli Enti beneficiari del finanziamento con numero d'ordine 63 della graduatoria approvata;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – con la nota prot. n°474 P-4.25 del 31/01/2020, in atti del Comune con il prot. n° 1244 del 04/02/2020, ha precisato che, all'esito dei lavori del Comitato di Valutazione dei progetti:
 - con Decreto del Presidente del CdM del 6 giugno 2017 erano stati ammessi a finanziamento, con inserimento nel "Piano Nazionale", gli Enti partecipanti identificati con numeri d'ordine da 1 a 46 della graduatoria approvata, con la previsione di ammissione di ulteriori progetti con le risorse che eventualmente si sarebbero rese disponibili;
 - con Decreto del Presidente del CdM del 20 gennaio 2020 erano state apportate modifiche al precedente decreto del 6 giugno 2017 per cui è stato consentito procedere allo scorrimento della graduatoria degli Enti beneficiari, dal n. 47 in poi, "in presenza di disponibilità finanziarie entro il 31 dicembre 2022", chiedendo quindi la conferma della copertura finanziaria degli interventi e dell'eventuale cofinanziamento previsto e la nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
 - la stipula di una convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità e Amministrazioni beneficiarie è elemento essenziale per rientrare in detto "Piano Nazionale" con la definizione di elementi quali: soggetti partecipanti, risorse finanziarie, tempi di attuazione, criteri di revoca dei finanziamenti, ecc.;
- che con la Delibera G.C. n.16 del 06/02/2020 è stata confermata la copertura finanziaria dell'intervento, pari ad € 1.770.000,00, finanziato con i suddetti fondi della Presidenza del CdM, nonché la copertura finanziaria con capitali privati pari ad € 130.000,00 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e di solare termico a servizio del Campo Sportivo Comunale di via Ugo Foscolo e di € 510.000,00 per l'Efficientamento energetico della rete e sistemi di pubblica illuminazione, ricadenti sull'area di progetto;
- che con la suddetta Delibera G.C. n.16/2020 è stato nominato nuovo RUP dell'intervento l'Arch. Walter Cosimo Pennetta;

- che con nota prot. n.10558 del 02/10/2020 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha trasmesso la Convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Comune di Collepasso per il “Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” sottoscritta dal Capo Dipartimento per le pari opportunità, unitamente al cronoprogramma degli interventi da realizzare;
- che con nota prot. n.11507 del 22/10/2020 il Comune di Collepasso ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la suddetta Convenzione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente;
- che con deliberazione della G.C. n.197 del 17/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo degli “*Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate*” – *Progetto Ti porto in centro - D.P.C.M. 15 ottobre 2015*”, per un complessivo importo di € 1.770.000,00, redatto dall’Arch. Walter C. Pennetta;
- che ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al suddetto intervento il sistema telematico del MEF ha assegnato il seguente CUP: J39G20000060001;
- che con determinazione n.88/450 del 27/06/2022 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a) del decreto legge n°76/2020, convertito con modificazioni in legge n°120/2020, per la scelta del contraente cui affidare direttamente i servizi tecnici connessi all’architettura e all’ingegneria relativamente agli “interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate – Progetto Ti porto in centro – importo progetto € 1.770.000,00 (CUP J39G20000060001), da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- che con determinazione n.95/466 del 06/07/2022 è stata aggiudicata la procedura negoziata relativa all’affidamento dei servizi tecnici al Raggruppamento Temporaneo Professionisti composto dalla Società “Studio Conversano s.r.l.” (P.IVA 04786760753), corrente in Alezio alla via Roma n°292 (capogruppo mandatario) e dal mandante Ing. De Prezzo Francesco (cod. fisc. DPRFNC89H06D862U - P.IVA 04362220750), con studio in Collepasso (LE) alla via R. Calabria n°126, che per le prestazioni professionali in appalto ha offerto il ribasso del 3,00% sull’importo a base di gara di €136.397,25 e, quindi, per un importo contrattuale di €132.305,33 (oltre IVA e Cassa);
- che con deliberazione G.C. n.6 del 07/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato nei prezzi, in esecuzione alle prescrizioni di cui all’art.26 del D.L. 17 Maggio 2022 n.5, degli *Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate – Progetto “Ti porto in centro” - D.P.C.M. 15 ottobre 2015*, importo progetto € 1.770.000,00 con il quadro economico ivi riportato, nel quale è previsto, tra l’altro:
 - Importo lavori soggetti a ribasso € 1.271.696,31
 - Importo oneri sicurezza € 16.121,45
 - TOTALE IN APPALTO € 1.287.817,76
- che la complessiva spesa per l’intervento di cui sopra pari ad euro 1.770.000,00, è interamente finanziato con fondi del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri rivenienti dall’art. 1, comma 431, della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) assegnati a seguito del Bando approvato con il DPCM 15 ottobre 2015;

- che con determinazione n. 22/113 del 21/02/2023, si è ritenuto di proceder all'appalto dei lavori di cui trattasi, ricorrendo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, dell'art. 3, comma 1, lettera sss) e dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, alla "procedura aperta" con criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del citato D. Lgs. 50/2016, della "Offerta Economicamente più Vantaggiosa" previa pubblicazione di apposito Bando di gara e relativo Disciplinare approvando, contestualmente, gli schemi del Bando e del Disciplinare di gara;
- che con determinazione n. 56/308 del 08/05/2023 si è proceduto ad approvare i verbali delle operazioni di gara e ad aggiudicare i lavori al concorrente **LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.** - da Martino (LE) Partita IVA: 04337180758, avendo conseguito il maggior punteggio complessivo (92,425/100,00) nella graduatoria finale, per l'importo di € 1.163.602,12 corrispondente ad un ribasso offerto dell'8,50% sull'importo posto a base di gara di € 1.271.696,31 soggetto a ribasso, oltre € 16.121,45 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per il complessivo importo contrattuale di € **1.179.723,57** oltre IVA, e alle condizioni dell'offerta tecnica proposta;
- che con verbale di consegna, sotto riserva di legge, in data 15/05/2023 i lavori sono stati consegnati alla Ditta esecutrice prevedendo la scadenza per l'esecuzione degli stessi alla data del 12/10/2023;
- che in data 24/07/2023 è stato firmato contratto di appalto Rep. n°685/2023 per l'affidamento dei lavori in oggetto regolarmente registrato a Lecce Serie: 1T Numero: 17597 del 26/07/2023;

CONSIDERATO:

- che con nota P.E.C. del 11/01/2024, acquisita al prot. n.575 del 11/01/2024, la D.L. ha chiesto l'autorizzazione per la redazione di una perizia di variante (art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) per le motivazioni ivi riportate;
- che con nota P.E.C. prot. n.1475 del 26/01/2024 il R.U.P. Arch. Walter PENNETTA ha autorizzato la redazione della perizia di variante in corso d'opera;
- che con nota prot. n.16712 del 18/10/2024 la D.L. Arch. Elisa Conversano dalla Società "Studio Conversano s.r.l." ha trasmesso la progettazione della perizia di variante da sottoporre alla valutazione ed eventuale approvazione;

PRESO ATTO:

- che le motivazioni che hanno portato la Direzione lavori a redigere il Progetto di Variante sono dovute ad imprevisti incorsi durante alcune fasi di lavorazione;
- che il lavoro svolto nella redazione della perizia di variante è stato caratterizzato dall'individuazione di due categorie di intervento:
 - modifiche necessarie per l'adeguamento del progetto d'appalto a criteri normativi e di funzionalità tali da garantire la pubblica sicurezza della viabilità interna. Ciò si è reso necessario in una delle strade caratterizzanti il Centro Storico del Comune di Collepasso, vale a dire via Nino Bixio. Qui infatti, a causa del susseguirsi di lievi cedimenti della massicciata stradale, si è ritenuto necessario modificare ed integrare l'originaria rete di fognatura bianca con una nuova tubazione interrata e con un ulteriore sistema di griglie, in modo da convogliare le acque meteoriche nella condotta più prossima. Questo ha comportato un ulteriore slittamento del Cronoprogramma dei lavori ed una ulteriore spesa per la realizzazione degli stessi;

- interventi non previsti durante la realizzazione del basolato in pietra di Apricena. Nella fattispecie, nel tratto di strada che collega il Sagrato della Chiesa Matrice con Piazza Dante, vale a dire Via Nazario Sauro, le operazioni di scavo hanno riportato alla luce la presenza di un sistema di canalette in Pietra (Zanelle), ricoperte da più strati di asfalto, che in passato favorivano, sia perimetralmente alla strada che centralmente, il deflusso delle acque piovane verso quella che era una sorta di vasca di accumulo, situata a valle e, più precisamente, verso la fine di Piazza Dante.

VISTA la variante in corso d'opera inerente agli *“Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate – Progetto “Ti porto in centro” - D.P.C.M. 15 ottobre 2015, importo progetto € 1.770.000,00 CUP: J39G20000060001”* in atti, trasmessa al prot. n.16712 del 18/10/2024, a firma dell’Arch. Elisa Conversano dalla Società *“Studio Conversano s.r.l.”* comprendente i seguenti elaborati:

TAV. A – RELAZIONE GENERALE
 TAV. B – QUADRO ECONOMICO
 TAV. C – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 TAV. D – ELENCO PREZZI UNITARI
 TAV. E – QUADRO COMPARATIVO
 TAV. F – VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
 TAV. G – SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

TAV. 1 VAR – PLANIMETRIA GENERALE
 TAV. 2 VAR – PLANIMETRIA STRADE ASFALTATE
 TAV. 3 VAR – PALAZZO BARONALE
 TAV. 4 VAR – PLANIMETRIA STRADE BASOLATE
 TAV. 5 VAR – CAMPO SPORTIVO VARIANTE
 TAV. 6 VAR – SISTEMAZIONE PARCHEGGI

e comportante il seguente nuovo quadro tecnico economico:

QTE DI VARIANTE	
A) LAVORI	
A1) Lavori in variante compreso ribasso (8,5%)	€ 1 253 934,20
A2) Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta	€ 16 121,45
A) TOTALE lavori	€ 1 270 055,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
B.2) Accertamenti, indagini e sorveglianza archeologica	€ 14 000,00
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4) Imprevisti e arrotondamenti	€ 49 226,82
B.7.1) Spese tecniche per incarichi esterni	€ 141 915,12
B.7.2) Spese per attività preliminari e di laboratorio	€ 2 000,00

Determinazione 6° SETTORE n.193 del 22-10-2024 COMUNE DI COLLEPASSO

B.7.3) Spese di gara (commissioni di aggiudicazione) e ANAC	€ 3 000,00
B.7.4) Spese per attività tecnico-amministrativo connesse alla progettazione, di supporto al RUP	€ 35 000,00
B.7) Spese generali (B.7.1 + B.7.2 + B.7.3 + B.7.4)	€ 181 915,12
B.8) Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 20 000,00
B.9) Spese per pubblicità e tassa autorità	€ 1 000,00
B.11.1) INARCASSA (4% di B.2 + B.7.1)	€ 7 196,60
B.11.2) IVA Spese tecniche: 22% di (B.7.1 + B.7.2 + B.2+ B11.1)	€ 20 305,00
B.11.3) IVA su Lavori 10% di A	€ 127 005,56
B.11) Totale IVA ed eventuali altre imposte (B.11.1 + B.11.2 + B.11.3)	€ 154 507,17
B.12) Forniture (IVA compresa)	€ 67 880,80
B) TOTALE somme a disposizione dell'amministrazione	€ 488 529,91

IMPORTO TOTALE DI VARIANTE (A+B)	€ 1 758 585,56
IMPORTO ORIGINARIO PROGETTO	€ 1 770 000,00
ECONOMIE (DIFFERENZA)	€ 11 414,44

DATO ATTO che le lavorazioni variate e riportate nel quadro di variante ammontano ad un importo pari ad €90.332,08 oltre IVA con variazione del 7,01 % dell'importo lordo a base d'asta e che trova copertura finanziaria nelle economie di gara;

CONSIDERATO:

- che la variante non comporta ulteriori spese rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n.6 del 07/02/2023 e che rimane inalterato l'importo complessivo finanziato che viene ripartito secondo il nuovo quadro economico su riportato;
- che per l'esecuzione delle lavorazioni suppletive di cui alla presente variante, sono previsti 150 (centocinquanta) giorni lavorativi, naturali e consecutivi, e che pertanto il termine ultimo per il completamento di tutte le opere risulta posticipato al 21 marzo 2025;
- che la Ditta LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.- da Marino (LE) titolare del contratto d'appalto dei lavori in oggetto, ha preso visione della perizia di variante per la definizione dei nuovi prezzi e ha sottoscritto, e quindi accettato, lo schema dell'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi allegati alla perizia ;

RITENUTO di dover procedere con l'approvazione del progetto variante in corso d'opera inerente agli *“Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate – Progetto “Ti porto in centro” - D.P.C.M. 15 ottobre 2015*, importo progetto € 1.770.000,00 CUP: J39G20000060001”, a firma dell'Arch. Elisa Conversano dalla Società “Studio Conversano s.r.l.”;

DATO ATTO il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è l'Arch. Walter C. Pennetta, nominato con D.G. n.16 del 06/02/2020;

VISTI:

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il provvedimento sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali n.8 del 31/10/2023;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa e narrativa facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1) **DI APPROVARE** la variante in corso d'opera inerente agli *“Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate – Progetto “Ti porto in centro” - D.P.C.M. 15 ottobre 2015, importo progetto € 1.770.000,00 CUP: J39G20000060001”*, a firma dell’Arch. Elisa Conversano dalla Società *“Studio Conversano s.r.l.”* costituita dagli elaborati elencati nella premessa narrativa;
- 2) **DI APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico della suddetta Perizia come di seguito rimodulato:

QTE DI VARIANTE

A) LAVORI	
A1) Lavori lavori in variante compreso ribasso (8,5%)	€ 1 253 934,20
A2) Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta	€ 16 121,45
A) TOTALE lavori	€ 1 270 055,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
B.2) Accertamenti, indagini e sorveglianza archeologica	€ 14 000,00
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4) Imprevisti e arrotondamenti	€ 49 226,82
B.7.1) Spese tecniche per incarichi esterni	€ 141 915,12
B.7.2) Spese per attività preliminari e di laboratorio	€ 2 000,00
B.7.3) Spese di gara (commissioni di aggiudicazione) e ANAC	€ 3 000,00
B.7.4) Spese per attività tecnico-amministrativo connesse alla progettazione, di supporto al RUP	€ 35 000,00
B.7) Spese generali (B.7.1 + B.7.2 + B.7.3 + B.7.4)	€ 181 915,12
B.8) Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 20 000,00
B.9) Spese per pubblicità e tassa autorità	€ 1 000,00
B.11.1) INARCASSA (4% di B.2 + B.7.1)	€ 7 196,60
B.11.2) IVA Spese tecniche: 22% di (B.7.1 + B.7.2 + B.2+ B11.1)	€ 20 305,00
B.11.3) IVA su Lavori 10% di A	€ 127 005,56
B.11) Totale IVA ed eventuali altre imposte (B.11.1 + B.11.2 + B.11.3)	€ 154 507,17
B.12) Forniture (IVA compresa)	€ 67 880,80
B) TOTALE somme a disposizione dell’amministrazione	€ 488 529,91

IMPORTO TOTALE DI VARIANTE (A+B)	€ 1 758 585,56
IMPORTO ORIGINARIO PROGETTO	€ 1 770 000,00
ECONOMIE (DIFFERENZA)	€ 11 414,44

Determinazione 6° SETTORE n.193 del 22-10-2024 COMUNE DI COLLEPASSO

- 3) **DI DARE ATTO** che la variante non comporta ulteriori spese rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n.6 del 07/02/2023 e che rimane inalterato l'importo complessivo finanziato che viene ripartito secondo il nuovo quadro economico su riportato;
- 4) **DI DARE ATTO** che la Ditta LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.- da Matino (LE) titolare del contratto d'appalto dei lavori in oggetto, ha preso visione della perizia di variante per la definizione dei nuovi prezzi e ha sottoscritto, e quindi accettato, lo schema dell'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi allegati alla perizia che si conservano in atti;
- 5) **DI DARE ATTO** che per l'esecuzione delle lavorazioni suppletive di cui alla presente variante, sono previsti 150 (centocinquanta) giorni lavorativi, naturali e consecutivi; che il termine ultimo per il completamento di tutte le opere risulta posticipato al **21 marzo 2025** e pertanto il presente atto costituisce formale autorizzazione alla proroga;
- 6) **DI DARE ATTO** che il progetto degli *“Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate – Progetto “Ti porto in centro” - D.P.C.M. 15 ottobre 2015”* di complessivi € 1.770.000,00 è finanziato con fondi ministeriali di cui all'art. 1, comma 431, della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) assegnati a seguito del Bando approvato con il DPCM 15 ottobre 2015;
- 7) **DI DARE ATTO** che l'intervento è inserito quale *“Riqualificazione periferie urbane degradate”* - importo progetto € 1.770.000,00 - nell'elenco annuale 2022 del programma delle opere pubbliche per il triennio 2022/2024 approvato con la Delibera C.C. n.14 del 29/03/2022;
- 8) **DI DARE ATTO** che, anche ai fini degli adempimenti di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, al presente procedimento di affidamento la piattaforma informatica dell'ANAC ha rilasciato il seguente Codice Identificativo Gara: **CIG [96689963EA]**;
- 9) **DI DARE ATTO** che l'importo di €1.770.000 e trova allocazione nel bilancio corrente disponibile, in entrata e in uscita sui seguenti capitoli:
 - € 1.770.000 sul cap. di entrata **554** *“riqualificazione periferie urbane degradate (piano nazionale per la riqualificazione sociale)”*;
 - € 1.770.000 sul cap. di uscita **2533** (cod. 2.02.01.09.000) *“riqualificazione periferie urbane degradate (piano nazionale per la riqualificazione sociale)”*;
- 10) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Walter Cosimo Pennetta, Responsabile del VI Settore, nominato con la Delibera G.C. n.16 del 06/02/2020;
- 11) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 – comma 7 – del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to arch. Pennetta Walter Cosimo

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 22-10-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Vilei Gianluca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-11-2024 al 30-11-2024

N° 1661

Lì 15-11-2024

IL MESSO COMUNALE

F.to Busatto Ugo

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pennetta Walter Cosimo